

## VERFAHREN ZUR ANMELDUNG UND INBETRIEBNAHME EINER TRINKWASSERANLAGE

### 1. Installateur (VIU)

Eingetragener Installateur (Verzeichnis BDEW) erstellt die Anmeldung einer Trinkwasseranlage und verschickt diese per **E-Mail** an:



### 2. Stadtwerke Buchholz: [hausanschluss@buchholz-stw.de](mailto:hausanschluss@buchholz-stw.de)

Stadtwerke Buchholz GmbH prüft die Anmeldung einer Trinkwasserinstallation sowie Versorgungsmöglichkeit und sendet diese an VIU zurück (ggf. mit Vermerk)



### 3. Installateur (VIU)

Eingetragener Installateur errichtet die Trinkwasserinstallation und meldet den Stadtwerken die Anlage zur Abnahme fertig. Hierzu vereinbart der Installateur **telefonisch** einen Termin zur Zählersetzung:



### 4. Stadtwerke Buchholz / Installateur: Telefon 04181/208-0

Installation des Wassermessers

## ANMELDUNG EINER TRINKWASSERANLAGE / INBETRIEBSETZUNG

Netzanschluss vorhanden ja nein

**Anschrift des Netzbetreibers:**  
Stadtwerke Buchholz i.d.N. GmbH  
Maurerstraße 10  
21244 Buchholz i. d. N.

### Angaben zum Auftraggeber

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

### Angaben zur Trinkwasseranlage

Altbau  Neubau

Erweiterung der Anlage

Trennung der Anlage

Änderung der Anlage

Zusammenlegung der Anlage

Bauwasser

Wohngebäude

Anzahl Wohnungen

Gewerbe

Landwirtschaft

**Anschlussnehmer**

Name des Grundstückseigentümers / Anschlussnehmers

Straße und Hausnr. des Bauvorhabens / des Anschlussnehmers

### Angaben zum Hausanschluss

Neuanschluss

Erweiterung

Änderung

**Nennweite der Hausanschlussleitung**

DN25/DA32

DN32/DA40

DN40/DA50

DN50/DA63

**Trinkwassererwärmer**

**Trinkwassernachbehandlungsanlagen** (DIN 1988, T 2 Ziffer 8)

**Druckerhöhungsanlagen** (DIN 1988 T 5)

**Feuerlöschanlagen** (DIN 1988 T 6)

**Trinkwasserbehälter** (DIN 1988 T 2 Ziffer 7)

**Regenwassernutzungsanlagen**

**Sonstiges**

**Wasserzählergröße**

Q<sub>3</sub> = 4 (QN 2,5)

Q<sub>3</sub> = 10 (QN 6)

Q<sub>3</sub> = 16 (QN 10)

Q<sub>3</sub> = 25 (QN 15)

Q<sub>3</sub> = 63 (QN 40)

Q<sub>3</sub> = 100 (QN 60)

**An der Hauptabsperrereinrichtung errechneter Spitzendurchfluss (l/s)**

(Nach VR nach DIN 1988, Teil 3, Tab. 12-17)

### Die Sicherungsmaßnahmen sind nach DIN 1988 T4 auszuführen.

Die Ausführung der Wasserinstallation erfolgt nach der Verordnung über die Allgemeine Bedingungen für die Verordnung von Tarifkunden (AVBWasserV), den einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Bedingungen, den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der TRWI-DIN 1988 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers.

X

Datum / Unterschrift des eingetragenen verantwortlichen Fachmannes

### Netzbetreiber

Der Wasserversorgung wird zugestimmt ja nein

X

Zählernummer:

Zählerstand:

Datum / Unterschrift des Netzbetreibers

### Installation

**Eingetragenes Installationsunternehmen**

Eingetragen beim Netzbetreiber  Ausweis-Installateurnummer

Telefon

E-Mail des Installateurs

**Erklärung der Fertigstellung**

Die ausgeführte(n) Wasserinstallation(en) ist/sind unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik insbesondere nach der DVGW-TRWI und den sonstigen besonderen Vorschriften des o.g. Netzbetreibers von mit/uns errichtet und fertiggestellt worden. Die Anlagen wurden den entsprechenden Prüfungen (DVGW-TRWI) unterzogen und für dicht und sicher befunden. Die Ergebnisse der Prüfungen wurden dokumentiert und können auf Verlangen des Netzbetreibers vorgelegt werden. Die Anlage kann gemäß AVBWasserV in Betrieb gesetzt werden. Soweit erforderlich wird die Inbetriebsetzung im Namen des Anschlussnehmers beantragt.

Wunschtermin Inbetriebsetzung

Firmenstempel / Anschrift

X

Datum / Unterschrift

X

Datum / Unterschrift des eingetragenen verantwortl. Fachmannes